

Исполнение утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за 2025 год (оперативные данные)

тыс. тенге без НДС

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный план ИП	План по договору	Факт (оценка)	Исполнение к утвержден-у плану ИП (оценка), %	Исполнение к договору (оценка), %	Отклонение от утв. плана	Отклонение от суммы договора	Примечание
1	ПИР на разработку рабочего проекта "Капитальный ремонт/реконструкция ВЛ10кВ" МН К-К"	ПИР	1	73 150	65 835	65 835	90%	100%	7 315	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 26.05.2025 года с ТОО Альянсгенпроект на сумму 65 835,0 тыс. тг., экономия составила 7 315 тыс. тг. Экономия по результатам тендерных процедур.
2	ПИР на разработку рабочего проекта "Капитальный ремонт радиальной ВЛ-10 кВ общей протяженностью 108,5 км"	ПИР	1	32 500	29 250	29 250	90%	100%	3 250	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 14.05.2025 года с ТОО Альянсгенпроект на сумму 29 250,12 тыс. тг., экономия составила 3 250 тыс. тг. Мероприятие выполнено. Экономия по результатам тендерных процедур.
3	ПИР на разработку ПСД по реконструкции сооружений МН Кенкияк-Кумколь	ПИР	1	94 694	85 225	85 225	90%	100%	9 469	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 25.04.2025 г. с ТОО KAZHADA PROJEC TS на сумму 85 225,0 тыс. тг., экономия составила 9 469 тыс. тг. Экономия по результатам тендерных процедур.
4	Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размывов	Работа	1	46 791	41 600	41 600	89%	100%	5 191	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 03.09.2025г. с ТОО ВестБилд на сумму 41 600 тыс. тг., экономия составила 5 191 тыс. тг. Экономия по результатам тендерных процедур.
5	Строительство переездов через МН Кенкияк-Кумколь	Работа	2	22 604	22 000	22 000	97%	100%	604	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 16.05.2025 года с ТОО Жоба Табыс на сумму 22 000 тыс.тг., экономия составила 604 тыс. тг.
6	Внедрение СОН УПОУ "Кенкияк" МН "Кенкияк - Кумколь"	Работа	1	1 235 305	1 092 786	1 092 786	88%	100%	142 519	0	По итогам проведенных тендерных процедур заключены договора: 1) на СМР с ТОО Аврора сервис от 23.10.2025 г. на сумму 1 083 199,98 тыс.тенге без учета НДС; 2) Договор № 1159029/2025/1 от 18.12.2025 по техническому надзору с ТОО "Services Zed Group" на сумму 5 849,28 тыс. тг. без НДС; 3)Договор № 1159146/2025/1 от 19.12.2025 по авторскому надзору с ТОО "Окта Солюшенс" на сумму 3 737,040 тыс. тг. без НДС. СМР завершены. Резерв по АВР на сумму 1 092 786,3 тыс.тенге отражен в системе 1С. Не представлены: акт ввода ОС, ведомость ОС с присвоением кодов АСУ НСИ.
7	Модернизация ТРС МН Кенкияк - Кумколь	Работа	1	898 804	861 650	853 034	95%	99%	45 770	8 617	По итогам проведенных тендерных процедур заключены договора: 1) с ТОО Seven Hills of Kazakhstan от 04.11.2025 г. на СМР на сумму 851 400 тыс.тенге: 2) Договор по авторскому надзору с ТОО "Тополь" на сумму 3 965,705 тыс. тг. без НДС; 3) Договор № 1159164/2025/1 от 18.12.2025 по техническому надзору с ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" на сумму 6 284,781 тыс. тг. СМР завершены. Резерв по АВР не отражен в 1С, первичные документы на подписании. Освоение проекта за 2025 год составляет 99%, соответственно, 1% от суммы договоров будут перенесены на 2026 год путем подачи заявки на перенос его срока исполнения на 2026 год.
8	ПИР на разработку ПСД по Модернизаций SCADA МН "Кенкияк - Кумколь	ПИР	1	30 000	26 730	26 730	89%	100%	3 271	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 21.07.2025 с ТОО Аврора Сервис на сумму 26 729,5 тыс. тенге. Экономия по результатам тендерных процедур составила 3 270,5 тыс. тенге.
9	ПИР на разработку ПСД по Модернизаций ПЛК МН Кенкияк - Кумколь	ПИР	1	30 000	26 730	26 730	89%	100%	3 270	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор 07.08.25 с ТОО Аврора Сервис на сумму 26 730 тыс. тг., Экономия по результатам тендерных процедур составила 3 270 тыс. тг.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный план ИП	План по договору	Факт (оценка)	Исполнение к утвержден-у плану ИП (оценка), %	Исполнение к договору (оценка), %	Отклонение от утв. плана	Отклонение от суммы договора	Примечание
10	Капитальный ремонт котельной, систем отопления, горячего водоснабжения ОАВП Аральск	Работа	1	80 576	76 510	76 510	95%	100%	4 066	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 03.09.2025г. с ТОО Тау-Темир на сумму 75 219,3 тыс. тг., а также заключены договоры по авторскому и техническому надзору. Экономия по результатам тендерных процедур составила 4 066 тыс. тг.
11	Обеспечение оснащенности автотранспортом и специальной техникой МН Кенкияк-Кумколь	шт.	8	643 780	643 811	643 811	100%	100%	-31	0	Исполнено. По всем позициям заключены договоры и поставлены товары.
12	Обеспечение дооснащения и замены оборудования и приспособлений на объектах МН Кенкияк-Кумколь	шт.	13	86 172	77 999	77 999	91%	100%	8 172	0	Исполнено. По всем позициям заключены договоры и поставлены товары, экономия составила 8 172 тыс. тг.
13	ПИР на разработку ПСД по подключению распределительной подстанции	ПИР	1	25 000	22 250	22 250	89%	100%	2 750	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 21.07.2025 г. с ТОО Аврора Сервис на сумму 22 250 тыс. тг., экономия составила 2 750 тыс. тг.
14	ПИР на разработку ПСД по проекту "Реконструкция зданий и сооружений ОАВП Аральск МН Кенкияк-Кумколь	ПИР	1	40 320	36 288	36 288	90%	100%	4 032	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор с ТОО Мекен К на сумму 36 288,0 тыс. тг. Экономия по результатам тендерных процедур составила 4 032 тыс. тг.
15	ПИР Модернизация оборудования СИКН Кумколь МН Кенкияк-Кумколь	ПИР	1	38 600	34 740	34 740	90%	100%	3 860	0	Исполнено. По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 16.06.2025 г. с консорциумом в составе ТОО АльянсГенПроект и ТОО ГеоТехПроект на 34 740 тыс.тг. Экономия по результатам тендерных процедур составила 3 860 тыс. тг.
16	Закуп основных средств	шт.	216	133 904	160 714	160 714	120%	100%	-26 810	0	Исполнено. По всем позициям заключены договоры и осуществлены поставки.
17	Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размывов (за счет экономии)	Работа	3	0	122 350	122 350		100%	-122 350	0	Исполнено. Строительство переливов за счет экономии, сложившейся по результатам экспертизы проекта Внедрение СОН. СМР завершены.
18	Закуп дополнительных основных средств (за счет экономии)	шт.	33	0	25 492	25 492		100%	-25 492	0	Исполнено. Приобретение ОС за счет экономии, сложившейся по результатам экспертизы проекта «Модернизация ТРС». Заключены договоры и поставлены товары.
	ИТОГО			3 512 201	3 451 961	3 443 344	98,0%	99,8%	68 857	8 617	