

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО " Казахстанско-Китайский Трубопровод"
за 4 квартал 2025 года (оперативные данные)**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	План, тыс. тг.	Сумма по договору, тыс. тг.	Факт (оценка), тыс. тг.	Исполнение (оценка), %	Отклонение, тыс. тг.	Отклонение от плана, тыс. тг.	Примечание
1	ПИР на разработку рабочего проекта "Капитальный ремонт/реконструкция ВЛ10кВ" МН К-К"	ПИР	1	73 150,00	65 835,00	65 835,00	100%	0,00	7 315,00	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 26.05.2025 года с ТОО Альянспенпроект на сумму 65 835,0 тыс. тг., экономия составила 7 315 тыс. тг.
2	ПИР на разработку рабочего проекта "Капитальный ремонт радиальной ВЛ-10 кВ общей протяженностью 108,5 км"	ПИР	1	32 500,00	29 250,00	29 250,00	100%	0,00	3 250,00	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 14.05.2025 года с ТОО Альянспенпроект на сумму 29 250,12 тыс. тг., экономия составила 3 250 тыс. тг.
3	ПИР на разработку ПСД по реконструкции сооружений МН Кенкияк-Кумколь	ПИР	1	94 694,00	85 225,00	85 225,00	100%	0,00	9 469,00	Заключен договор от 25.04.2025 г. с ТОО «KAZHADA PROJEC TS» на сумму 85 225,0 тыс. тг., экономия составила 9 469 тыс. тг.
4	Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размывов	Работа	1	46 791,11	41 600,00	41 600,00	100%	0,00	5 191,11	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 03.09.2025г. с ТОО ВестБилд на сумму 41 600 тыс. тг., экономия составила 5 191 тыс. тг. Мероприятие выполнено.
5	Строительство переездов через МН Кенкияк-Кумколь	Работа	2	22 604,00	22 000,00	22 000,00	100%	0,00	604,00	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 16.05.2025 года с ТОО Жоба Табыс на сумму 22 000 тыс.тг., экономия составила 604 тыс. тг. Мероприятие выполнено.
6	Внедрение СОН УПОУ "Кенкияк" МН "Кенкияк - Кумколь"	Работа	1	1 235 305,20	1 092 786,30	1 092 786,30	100%	0,00	142 518,89	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 23.10.2025 г. с ТОО Аврора сервис на СМР на сумму 1 083 199,98 тыс.тенге без учета НДС. Также заключены договоры по авторскому и техническому надзору. Сложилась экономия по результатам проведенных тендерных процедур и экспертизы проекта.
7	Модернизация ТРС МН Кенкияк - Кумколь	Работа	1	898 804,08	861 650,49	0,00	0%	-861 650,49	37 153,59	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 04.11.2025 г. с ТОО Seven Hills of Kazakhstan на СМР на сумму 851 400 тыс.тенге. Также заключены договоры по авторскому и техническому надзору. Работы ведутся.Сложилась экономия по результатам проведенных тендерных процедур и экспертизы проекта.
8	ПИР на разработку ПСД по Модернизаций SCADA МН "Кенкияк - Кумколь	ПИР	1	30 000,00	26 729,50	26 729,50	100%	0,00	3 270,50	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 21.07.2025 с ТОО Аврора Сервис на сумму 26 729,5 тыс. тенге, экономия составила 3 270,5 тыс. тенге.

9	ПИР на разработку ПСД по Модернизаций ПЛК МН Кенкияк - Кумколь	ПИР	1	30 000,00	26 730,00	26 730,00	100%	0,00	3 270,00	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор 07.08.25 с ТОО Аврора Сервис на сумму 26 730 тыс. тг., экономия составила 3 270 тыс. тг.
10	Капитальный ремонт котельной, систем отопления, горячего водоснабжения ОАВП Аральск	Работа	1	80 576,49	75 219,30	75 219,30	100%	0,00	5 357,19	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 03.09.2025г. с ТОО Tay-Темир на сумму 75 219,3 тыс. тг., экономия составила 5 357 тыс. тг.
11	Обеспечение оснащенности автотранспортом и специальной техникой МН Кенкияк-Кумколь	штг.	8	643 780,00	643 811,00	643 811,00	100%	0,00	-31,00	По всем позициям автотранспорта заключены договоры и осуществлены поставки.
12	Обеспечение дооснащения и замены оборудования и приспособлений на объектах МН Кенкияк-Кумколь	штг.	13	86 171,70	77 999,20	77 999,20	100%	0,00	8 172,50	По всем позициям оборудования заключены договоры и осуществлены поставки.
13	ПИР на разработку ПСД по подключению распределительной подстанции	ПИР	1	25 000,00	22 250,00	22 250,00	100%	0,00	2 750,00	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 21.07.2025 г. с ТОО Аврора Сервис на сумму 22 250 тыс. тг., экономия составила 2 750 тыс. тг.
14	ПИР на разработку ПСД по проекту "Реконструкция зданий и сооружений ОАВП Аральск МН Кенкияк-Кумколь	ПИР	1	40 320,00	36 288,00	36 288,00	100%	0,00	4 032,00	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор с ТОО Мекен К на сумму 36 288,0 тыс. тг., сложилась экономия 4 032 тыс. тг.
15	ПИР Модернизация оборудования СИКН Кумколь МН Кенкияк-Кумколь	ПИР	1	38 600,00	34 740,00	34 740,00	100%	0,00	3 860,00	По итогам проведенных тендерных процедур заключен договор от 16.06.2025 г. с консорциумом в составе ТОО АльянсГенПроект и ТОО ГеоТехПроект на 34 740 тыс.тг., сложилась экономия 3 860 тыс. тг.
16	Закуп основных средств	штг.	216	133 904,45	160 714,44	160 714,44	100%	0,00	-26 810,00	По позициям заключены договоры и осуществлены поставки. Переисполнение связано с увеличением количества и стоимости ОС.
17	Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размылов	Работа	3	0,00	122 350,00	122 350,00	100%	0,00	-122 350,00	Строительство переливов за счет экономии, сложившейся по результатам экспертизы проекта Внедрение СОН. СМР завершены.
18	Закуп дополнительных основных средств	штг.	33	0,00	25 491,69	25 491,69	100%	0,00	-25 491,69	Приобретение ОС за счет экономии, сложившейся по результатам экспертизы проекта «Модернизация ТРС». Заключены договоры и поставлены товары.
ИТОГО				3 512 201	3 450 670	2 589 019	75%	-861 650,49	61 531,09	