

«Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2024 жылдың ІІІ тоқсанындағы бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат.

тыс.тенге (без НДС)

№	Жұмыстардың атауы	Өлш. бірл.	Саны	Жоспар	Факт	Орындау, %	Ауытқу	Орындау мәртебесі
1	Кеңкияқ – Құмкөл МҚ объектілерінің өткелдерін салу	өткел	2	9 932,30	0	0%	-9 932,30	03.09.2024ж. № 1022513-1456991 қорытынды хаттамасы алынды. Жұмыстардың мердігері «ЖобаТабыс» ЖШС болып белгіленді, шарт Серіктестікпен келісілді (шарт сомасы ҚҚС-сыз 21 601,8 мың теңге), қазіргі уақытта Мердігердің келісімінде. Жоспарланған жұмыстар: - Өткелдерге жер бөлу. - 14 дана ПАГ 14 жол плитасын орнату. Кеңкияқ-Құмкөл МҚ-ның 9,1 км және 777,9 км өткелдерін салу көзделген.
2	0 км-ден 602 км-ге дейінгі учаскеде Кеңкияқ-Құмкөл МҚ 10 кВ ӘЖ реконструкциялау	км	17,4	124 184,60	43 822,62	35%	-80 361,98	Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша ABLOY Group KZ ЖШС СМР бойынша жеңімпаз анықталды. № 974664/2024/1 шарт 19.06.2024 (121 210,5 мың теңге шарт бойынша ҚҚС-сыз, № 978007/2024/1 шарт бойынша техникалық қадағалау сомасы ЖЗҚ Мұнайгаз инжиниринг Лтд ЖШС-мен ҚҚС-сыз 3 052,4 мың теңгені құрайды, № 25/277 шарт бойынша авторлық қадағалау сомасы 2024 жылы ABROY Group KZ ЖШС қосылған күн салығынсыз 563,2 мың теңгені құрайды. Жүргізілетін жұмыстар: - тіреуіштегі траверстерді бөлшектеу 288 дана, 100% орындалды. - траверс тірегінде монтаж, 864 дана кондырғы, 70% орындалды.
3	Кеңкияқ-Құмкөл МҚ резервуарларын диагностикалау, Кеңкияқ ӨУ-де № 1 V-400 м3 РВС және Құмкөл ӨУ-де № 1, № 2 V- 400 м3 РВС ішінара диагностикалау	қызмет	3	2 328,75	0	0%	-2 328,75	12.06.2024ж. өткізілген ашық тендер қорытындысы бойынша «ALAR Group» ЖШС-мен ҚҚС-сыз (17 037,1 мың теңге ҚҚС-сыз) 15 211,7 мың теңге сомасына № 967893/2024/1 шарт (бұдан әрі - Шарт) жасалды. «Құмкөл» ӨУ № 1,2 РВС-400 және «Кеңкияқ» ӨУ № 1 РВС-400 ішінара техникалық диагностикалау қызметтерінің 2024 жылға арналған бекітілген кестесіне сәйкес (бұдан әрі - РВС-400 ІТД) жұмыстардың дайындық және далалық кезеңдері бойынша жұмыстар орындалды. Қазіргі уақытта Орындаушы РВС-400 ІТД нәтижелері бойынша техникалық есептер мен сараптамалық қорытындылардың жобаларын қарауға және келісуге ұсынды. Тапсырыс беруші РВС-400 ІТД нәтижелері бойынша Орындаушы ұсынған техникалық есептер мен сараптамалық қорытындыларды қарағаннан және келіскеннен кейін Шарттың талаптары орындалады және төлем жасалады.

№	Жұмыстардың атауы	Өлш. бірл.	Саны	Жоспар	Факт	Орындау, %	Ауытқу	Орындау мәртебесі
4	Кеңкияқ-Құмкөл МҚ құбыршілік диагностикалау	услуга	1	777 111,12	247 108,32	32%	-530 002,80	Кеңкияқ-Құмкөл (2023 жылғы 4 желтоқсандағы № 879385/2023/1 келісім-шарт "НЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА – Қазақстан" ЖШС құрамындағы консорциуммен "ЮЛТА" ЖШС-мен бірлескен) - 823 694,4 мың теңге ҚҚС-сыз(оның 164,7 мың теңгесі 2023 жылы игерілген). Барлық далалық және диагностикалық жұмыстар аяқталды. Есептер ұсынылды. Шарттың талаптарына сәйкес өткізілген құбыршілік диагностика (қосымша дефектоскопиялық бақылау) нәтижелері бойынша анықталған ауытқулардың тексеруге жоспарланған 8 параметрінің 8-іне жұмыс жүргізілді. Нәтижелер расталды. ROAIMS серіктестігінің МН тұтастығын басқару жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуге енгізу үшін электрондық тасымалдағыштарда деректер ұсынылады деп күтілуде.
5	Негізгі құралдарды сатып алу			25 850,11	13 501,49	52%	-12 348,62	Іс жүзінде ҚҚС-сыз 52 575,1 мың теңге сомасына НҚ сатып алу жөнінде шарттар жасалды. 13 501,5 мың теңге сомасына НҚ жеткізу жүзеге асырылды. Жоспарланған 12 НҚ позициясының 6-уы НҚ позициясы, қалған 6-уы үдерісте.
	<b>ЖИЫНЫ</b>			<b>939 406,88</b>	<b>304 432,43</b>	<b>32%</b>	<b>-634 974,46</b>	