

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за III квартал 2024 года.**

*тыс.тенге (без НДС)*

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	План	Факт	Исполнение, %	Отклонение	Статус исполнения
1	Строительство переездов объектов МН Кенкияк – Кумколь	переезд	2	9 932,30	0	0%	-9 932,30	Получен протокол итогов № 1022513-1456991 от 03.09.2024г. Подрядчик работ определен ТОО "ЖобаТабыс", договор согласован Товариществом (сумма договора 21 601,8 тыс. тенге без НДС), в данный момент на согласовании у Подрядчика. Планируемые работы: - Отвод земли под переездов. - Установка плит дорожных ПАГ 14 в количестве 14 штук. Строительство переездов предусмотрено на 9,1 км и 777.9 км МН Кенкияк-Кумколь.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	км	17,4	124 184,60	43 822,62	35%	-80 361,98	По результатам тендерных процедур определен победитель по СМР ТОО ABROY Group KZ, договор №974664/2024/1 от 19.06.2024 ( сумма СМР по договору 121 210,5 тыс. тенге без НДС, сумма технического надзора по договору №978007/2024/1 с ТОО Мунайгаз инжиниринг Лтд НПФ составляет 3 052,4 тыс. тенге без НДС, сумма авторского надзора по договору №25/277-2024 с ТОО ABROY Group KZ составляет 563,2 тыс. тенге без НДС ). Проводимые работы: - демонтаж траверс на опоре 288 штук, выполнено 100%. - монтаж на опоре траверс, надставок 864 штук, выполнено 70%.
3	Диагностика резервуаров МН Кенкияк – Кумколь, частичная диагностика РВС №1 V- 400 м3 на ПУ Кенкияк и РВС №1, №2 V- 400 м3 на ПУ Кумколь	услуга	3	2 328,75	0	0%	-2 328,75	12.06.2024г. по итогам проведенного открытого тендера был заключен договор №967893/2024/1 с ТОО "ALAR Group" (далее - Договор) на сумму 15 211,7 тыс. тенге, без учета НДС (17 037,1 тыс. тенге, с учетом НДС). Согласно утвержденному графику услуг по частичному техническому диагностированию РВС-400 №№1,2 на ПУ "Кумколь" и РВС-400 №1 на ПУ "Кенкияк" на 2024 год (далее - ЧТД РВС-400) выполнены работы по подготовительному и полевому этапам работ. В настоящее время Исполнителем предоставлены на рассмотрение и согласование проекты технических отчетов и экспертных заключений по результатам ЧТД РВС-400. После рассмотрения и согласования Заказчиком предоставленных Исполнителем технических отчетов и экспертных заключений по результатам ЧТД РВС-400 условия Договора будут выполнены и произведена оплата.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	План	Факт	Исполнение, %	Отклонение	Статус исполнения
4	Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь	услуга	1	777 111,12	247 108,32	32%	-530 002,80	ВТД по МН Кенкияк-Кумколь (договор от 4 декабря 2023 года № 879385/2023/1 с консорциумом в составе ТОО «Нефтегаздиагностика-Казахстан» совместно с ООО «ЮЛТА») – 823 694,4 тыс. тг. без НДС (из них 164,7 тыс. тенге освоено в 2023 г.). Завершены все полевые и диагностические работы. Предоставлены отчеты. Проведены работы 8 из 8 запланированных по проверке параметров выявленных аномалий по результатам проведенной внутритрубной диагностики (дополнительный дефектоскопический контроль) согласно условиям договора. Результаты подтверждены. Ожидается предоставление данных на электронных носителях для занесения в программное обеспечение по управлению целостностью МН Товарищества ROAIMS.
5	Закуп основных средств			25 850,11	13 501,49	52%	-12 348,62	Фактически заключены договора на поставку закупа ОС на сумму 52 575,1 тыс.тенге без НДС. Осуществлена поставка ОС на сумму 13 501,5 тыс. тенге. Из 12 запланированных позиций ОС, поставлены 6 позиций ОС, остальные 6 в процессе.
	<b>ИТОГО</b>			<b>939 406,88</b>	<b>304 432,43</b>	<b>32%</b>	<b>-634 974,46</b>	