

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за II квартал 2024 года.**

*тыс.тенге (без НДС)*

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	*План (стоимость работ)	Факт (выполнения)	% исполнени я	Примечание
1	Строительство переездов объектов МН Кенкияк – Кумколь	переезд	2,0	9 932,30	0	0%	Тендерная документация разработана, ДКС и ТР 18 июня 2024 направил служебную записку в департамент контрактов. Объявление тендера ожидается в июле 2024 согласно плана закупок.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	км	17,4	124 184,60	0	0%	Победитель тендера ТОО ABROY Group KZ, договор №974664/2024/1 от 19.06.2024
3	Диагностика резервуаров МН Кенкияк – Кумколь, частичная диагностика РВС №1 V-400 м3 на ПУ Кенкияк и РВС №1, №2 V- 400 м3 на ПУ Кумколь	услуга	3,0	2 328,75	0	0%	12.06.2024 г. заключен договор о покупке услуг №967893/2024/1 по частичному техническому диагностированию резервуара РВС-400 №1 на ПУ "Кенкияк" и РВС-400 №№1,2 на ПУ "Кумколь" с ТОО "ALAR GROUP". В настоящее время исполнителем осуществляются необходимые процедуры в рамках договора.
4	Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь	услуга	1,0	777 111,12	411 847	53%	Основные полевые работы по ВТД завершены (пропуск приборов). Ожидается проведение ДДК и предоставление отчетов.
5	Закуп основных средств			25 850,11	0	0%	Фактически заключены договора на поставку закупа ОС на сумму 11 097 тыс.тенге без НДС. Поставка товаров ожидается. Исполнение закупа ОС отражается по поставке товаров. По закупу остальных ОС - на стадии проведения тендерных процедур.
	<b>ИТОГО</b>			<b>939 406,88</b>	<b>411 847,20</b>	<b>44%</b>	