

**"Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС-ның 2024 жылғы II тоқсандағы бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат**

*мың теңге (ҚҚС-сыз)*

№	Жұмыстардың атауы	өлшем бірлік	саны	*жоспар (жұмыстардың құны)	Факті (орындалуы)	орындалу %	Ескертпе
1	Кеңкияқ – Құмкөл МҚ объектілерінің өткелдерін салу	өткел	2,0	9 932,30	0	0%	Тендерлік құжаттама әзірленді, КҚжәнеАЖД 2024 жылғы 18 маусымда келісімшарттар департаментіне қызметтік жазбаны жолдады. Сатып алу жоспарына сәйкес 2024 шілдеде тендер жарияланады деп күтілуде.
2	Кеңкияқ-Құмкөл МҚ 0 км-ден 602 км-ге дейінгі учаскеде 10 кВ ӘЖ қайта жаңғырту	км	17,4	124 184,60	0	0%	Тендер жеңімпазы ABLOY Group KZ ЖШС, 19.06.2024 жылғы №974664/2024/1 шарт
3	Кеңкияқ – Құмкөл МҚ резервуарларының диагностикасы, Кеңкияқ ӨУ-да V - 400 м3 №1 ТБР, Құмкөл ӨУ-да V-400 м3 №1, №2 ТБР ішінара диагностикасы	қызмет	3,0	2 328,75	0	0%	"Кеңкияқ" ӨУ-де №1 ТБР-400 және "Құмкөл" ӨУ-де № 1,2 ТБР-400 резервуарларын "ALAR GROUP"ЖШС-мен ішінара техникалық диагностикалау бойынша қызметтерді сатып алу туралы 12.06.2024 ж. №967893/2024/1 шарт жасалды. Қазіргі уақытта Орындаушы шарт шеңберінде қажетті рәсімдерді жүзеге асырады.
4	Кеңкияқ-Құмкөл МҚ құбырышілік диагностикасы	қызмет	1,0	777 111,12	411 847	53%	ҚІД бойынша негізгі далалық жұмыстар аяқталды (снарядтар өткізу). ҚДБ өткізу және есептер беру күтілуде.
5	Негізгі құралдарды сатып алу			25 850,11	0	0%	Іс жүзінде ҚҚС-сыз 11 097 мың теңге сомасына ОҚ-ны жеткізу үшін сатып алуға шарттар жасалды. Тауарларды жеткізу күтілуде. НҚ сатып алудың орындалуы тауарларды жеткізу бойынша көрсетіледі. Қалған НҚ-ны сатып алу бойынша тендерлік рәсімдерді өткізу сатысында тұр
	<b>Барлығы</b>			<b>939 406,88</b>	<b>411 847,20</b>	<b>44%</b>	