

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО " Казахстанско-Китайский Трубопровод" за I полугодие 2025 года.

	Наименование работы/услуги	Ед. изм.	Кол-во	План, тыс. тенге без НДС	Факт, тыс. тенге без НДС	Исполнение, %	Примечание
1	ПИР на разработку рабочего проекта "Капитальный ремонт/реконструкция ВЛ10кВ" МН К-К"	ПИР	1	73 150	0	0%	По итогам проведенных закупочных процедур заключен договор №1087440/2025/1 от 26 мая 2025 года с ТОО «Альянсгенпроект» на сумму 65 835,0 тыс. тенге без учета НДС, экономия составила 7 315 тыс. тенге.
2	ПИР на разработку рабочего проекта "Капитальный ремонт радиальной ВЛ-10 кВ общей протяженностью 108,5 км"	ПИР	1	32 500	0	0%	По итогам проведенных закупочных процедур заключен договор №1087472/2025/1 от 14 мая 2025 года с ТОО «Альянсгенпроект» на сумму 29 250,12 тыс. тенге без учета НДС, экономия составила 3 250 тыс. тенге.
3	ПИР на разработку ПСД по реконструкции сооружений МН Кенкияк-Кумколь	ПИР	1	94 694	0	0%	По итогам проведенных закупочных процедур заключен договор №1087432/2025/1 от 25 апреля 2025 года с ТОО «KAZHADA PROJEC TS» на сумму 85 225,0 тыс. тенге без учета НДС, экономия составила 9 469 тыс. тенге.
4	Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размывов	Комплекс работ	1	46 791	0	0%	Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО «Самрук-Казына».
5	Строительство переездов через МН Кенкияк-Кумколь	Комплекс работ	2	22 604	0	0%	По итогам проведенных закупочных процедур заключен договор №1089888/2025/1 от 16 мая 2025 года с ТОО «Жоба Табыс» на сумму 22 000 тыс. тенге без учета НДС, экономия составила 604 тыс. тенге.
6	Внедрение СОН УПОУ "Кенкияк" МН "Кенкияк - Кумколь"	Комплекс работ	1	1 235 305	0	0%	Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО «Самрук-Казына».
7	Модернизация TRS МН Кенкияк - Кумколь	Комплекс работ	1	898 804	0	0%	Подготовка материалов к проведению тендерных процедур.
8	ПИР на разработку ПСД по Модернизаций SCADA МН "Кенкияк - Кумколь	ПИР	1	30 000	0	0%	Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО «Самрук-Казына».
9	ПИР на разработку ПСД по Модернизаций ПЛК МН Кенкияк - Кумколь	Комплекс работ	1	30 000	0	0%	Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО «Самрук-Казына».
10	Капитальный ремонт котельной, систем отопления, горячего водоснабжения ОАВП Аральск	Комплекс работ	1	80 576	0	0%	Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО «Самрук-Казына».
11	Обеспечение оснащенности автотранспортом и специальной техникой МН Кенкияк-Кумколь, задействованной в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации	штук	8	643 780	0	0%	Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО «Самрук-Казына».

	Наименование работы/услуги	Ед. изм.	Кол-во	План, тыс. тенге без НДС	Факт, тыс. тенге без НДС	Исполнение, %	Примечание
12	Обеспечение дооснащения и замены оборудования и приспособлений на объектах МН Кенкияк-Кумколь, задействованных в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации	штук	13	86 172	70 065	81%	Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО «Самрук-Казына».
13	ПИР на разработку ПСД по подключению распределительной подстанции (Соленая, Саксаульская, Токабай, Аральск), пожарной сигнализации "Токабай" к сетям телекоммуникаций МН "Кенкияк-Кумколь"	ПИР	1	25 000	0	0%	Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО «Самрук-Казына».
14	ПИР на разработку ПСД по проекту "Реконструкция зданий и сооружений ОАВП Аральск МН Кенкияк-Кумколь".	ПИР	1	40 320	0	0%	По результатам проведенных тендерных процедур заключен договор с ТОО «Мекен К» на сумму 36 288,0 тыс. тенге без учета НДС, сложилась экономия 4 032 тыс. тенге.
15	Модернизация оборудования СИКН Кумколь МН Кенкияк-Кумколь (ПИР)	ПИР	1	38 600	0	0%	По результатам проведенных тендерных процедур заключен договор №1093249/2025/1 от 16.06.2025г. с консорциумом в составе ТОО АльянсГенПроект и ТОО ГеоТехПроект на 34 740 тыс.тенге без учета НДС, сложилась экономия 3 860 тыс. тенге.
16	Закуп основных средств	штук	216	133 904	28 290	21%	Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО «Самрук-Казына».
	ИТОГО в тенге без НДС			3 512 201	98 355	3%	