

2025 жылға арналған «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-нің бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалуы (жедел деректер)

мың. теңге ҚҚС-сыз

№	Жұмыстардың атауы	Өлш. бірл.	Саны	ИБ бекітілген жоспары	Шарт бойынша жоспар	Факт (бағалау)	Бекітілген ИБ жоспарына сәйкес орындалуы (бағалау), %	Шартқа сәйкес орындалуы (бағалау), %	Бекітілген жоспардан ауытқу	Шарт сомасынан ауытқу	Ескерту
1	"К-Қ" МҚ 10кВ-ӨЖ-ні күрделі жөндеу/реконструкциялау" жұмыс жобасын әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	73 150	65 835	65 835	90%	100%	7 315	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 26.05.2025 жылы "Альянсгенпроект" ЖШС-мен 65 835,0 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 7 315 мың теңгені құрады. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу.
2	«Жалпы ұзындығы 108,5 км кВ радиалды 10-ӨЖ күрделі жөндеу» жұмыс жобасын әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	32 500	29 250	29 250	90%	100%	3 250	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 14.05.2025 жылы "Альянсгенпроект" ЖШС-мен 29 250,12 мың теңге сомасына шарт жасалды, үнемдеу 3 250 мың теңгені құрады. Іс-шара орындалды. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу.
3	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ құрылыстарын реконструкциялау бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	94 694	85 225	85 225	90%	100%	9 469	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 25.04.2025 жылы "KAZHADA PROJEC TS" ЖШС-мен 85 225,0 мың теңге сомасына шарт жасалды, үнемдеу 9 469 мың теңгені құрады. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу.
4	Трасса бойындағы өткелдер учаскелерінде шайылған жерлердегі су ағызу құрылғысы	Жұмыс	1	46 791	41 600	41 600	89%	100%	5 191	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 03.09.2025ж. "ВестБилд" ЖШС-мен 41 600 мың теңге сомасына, үнемдеу 5 191 мың теңгені құрады. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу.
5	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ арқылы өткелдер салу	Жұмыс	2	22 604	22 000	22 000	97%	100%	604	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 16.05.2025 жылы "Жоба Табыс" ЖШС-мен 22 000 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 604 мың теңгені құрады.
6	«Кеңқияқ - Құмкөл» МҚ «Кеңқияқ» ТҚҚТ МҚК енгізу	Жұмыс	1	1 235 305	1 092 786	1 092 786	88%	100%	142 519	0	Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша мынадай шарттар жасалды: 1) 23.10.2025ж. "Аврора сервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға ҚҚС есебінсіз 1 083 199,98 мың теңге сомасына; 2) "Services Zed Group" ЖШС-мен техникалық қадағалау бойынша 18.12.2025 ж. № 1159029/2025/1 шарт ҚҚС-есебінсіз 5 849,28 мың тг. сомасына; 3) "Окта Солюшенс" ЖШС-мен авторлық қадағалау бойынша 19.12.2025 жылғы № 1159146/2025/1 шарт ҚҚС-есебінсіз 3 737,040 мың теңге сомасына. ҚМЖ аяқталды. ОЖА бойынша 1 092 786,3 мың теңге сомасына резерв 1С жүйесінде көрсетілген. Ұсынылмады: НҚ енгізу актісі, НАА АБЖ кодтары берілген НҚ ведомосы.
7	Кеңқияқ - Құмкөл МҚ ТЖҚ жаңғырту	Жұмыс	1	898 804	861 650	853 034	95%	99%	45 770	8 617	Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша мынадай шарттар жасалды: 1) 04.11.2025 ж. "Seven Hills of Kazakhstan" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 851 400 мың теңге сомасына; 2) "Тополь" ЖШС-мен авторлық қадағалау бойынша шарт ҚҚС-сыз 3 965,705 мың теңге сомасына; 3) "Строй Инжиниринг Қарағанды" ЖШС-мен техникалық қадағалау бойынша 18.12.2025 жылғы № 1159164/2025/1 шарт 6 284,781 мың теңге сомасына. ҚМЖ аяқталды. ОЖА бойынша резерв 1С-да көрсетілмеген, бастапқы құжаттар қол қою сатысында. 2025 жылға арналған жобаны игеру 99% құрайды, сәйкесінше шарттар сомасының 1% оның орындалу мерзімін 2026 жылға ауыстыруға өтінім беру арқылы 2026 жылға ауыстырылады.

№	Жұмыстардың атауы	Өлш. бірл.	Саны	ИБ бекітілген жоспары	Шарт бойынша жоспар	Факт (бағалау)	Бекітілген ИБ жоспарына сәйкес орындалуы (бағалау), %	Шартқа сәйкес орындалуы (бағалау), %	Бекітілген жоспардан ауытқу	Шарт сомасынан ауытқу	Ескерту
8	«Кеңқияқ - Құмкөл» МҚ SCADA жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	30 000	26 730	26 730	89%	100%	3 271	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 21.07.2025 "Аврора Сервис" ЖШС-мен 26 729,5 мың теңге сомасына шарт жасалды. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу 3 270,5 мың теңгені құрады.
9	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ БЛК жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	30 000	26 730	26 730	89%	100%	3 270	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 07.08.25 ж. "Аврора Сервис" ЖШС-мен 26 730 мың теңге сомасына шарт жасалды. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу 3 270 мың теңгені құрады.
10	Арал БАҚП қазандығын, жылыту, ыстық сумен жабдықтау жүйелерін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	80 576	76 510	76 510	95%	100%	4 066	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 03.09.2025ж. "Тай-Темір" ЖШС-мен сомасы 75 219,3 мың теңге сомасына шарт, сондай-ақ авторлық және техникалық қадағалау бойынша шарттар жасалды. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу 4 066 мың теңгені құрады.
11	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ автокөлікпен және арнайы техникамен жарақтандыруды қамтамасыз ету	д.	8	643 780	643 811	643 811	100%	100%	-31	0	Орындалды. Барлық позициялар бойынша шарттар жасалып, тауарлар жеткізілді.
12	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ объектілеріндегі жабдықтар мен құрылғыларды толық жарақтандыруды және ауыстыруды қамтамасыз ету	д.	13	86 172	77 999	77 999	91%	100%	8 172	0	Орындалды. Барлық позициялар бойынша шарттар жасалып, тауарлар жеткізілді, үнемдеу 8 172 мың теңгені құрады.
13	Тарату қосалқы станциясын қосу бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	25 000	22 250	22 250	89%	100%	2 750	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 21.07.2025 жылы "Аврора Сервис" ЖШС-мен 22 250 мың теңге сомасына шарт жасалды, үнемдеу 2 750 мың теңгені құрады.
14	«Кеңқияқ-Құмкөл МҚ Арал БАҚП ғимараттары мен құрылыстарын реконструкциялау» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	40 320	36 288	36 288	90%	100%	4 032	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша "Мекен К" ЖШС-мен 36 288,0 мың теңге сомасына шарт жасалды. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу 4 032 мың теңгені құрады.
15	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ Құмкөл МКӨЖ жабдықтарын жаңғыртуға арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	38 600	34 740	34 740	90%	100%	3 860	0	Орындалды. Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 16.06.2025 жылы "АльянсГенПроект" ЖШС және "ГеоТехПроект" ЖШС құрамындағы консорциуммен 34 740 мың тг сомасына шарт жасалды. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу 3 860 мың теңгені құрады.
16	Негізгі құралдарды сатып алу	д.	216	133 904	160 714	160 714	120%	100%	-26 810	0	Орындалды. Барлық позициялар бойынша шарттар жасалып, жеткізілімдер жүзеге асырылды.
17	Трасса бойындағы су шайылған жерлердегі өткелдер учаскелерінде су құю құрылғысы	Жұмыс	3	0	122 350	122 350		100%	-122 350	0	Орындалды. "МКОЖ енгізу" жобасын сараптау нәтижелері бойынша қалыптасқан үнемдеу есебінен су құйылымдарын салу. ҚМЖ аяқталды.
18	Қосымша негізгі құралдарды сатып алу	д.	33	0	25 492	25 492		100%	-25 492	0	Орындалды. «ТЖҚ жаңғырту» жобасын сараптау нәтижелері бойынша қалыптасқан үнемдеу есебінен НҚ сатып алу. Шарттар жасалып, тауарлар жеткізілді.
	ЖИЫНЫ			3 512 201	3 451 961	3 443 344	98,0%	99,8%	68 857	8 617	