

Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за IV квартал 2020 года.

тыс.тенге

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Место расположение объектов	План (стоимость)	Факт (выполнен)	Примечание/обоснование	Ответственное структурное подразделение
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	переезд	1	1. На 187 км МН Кенкияк-Кумколь в Актюбинской области. 2. На 777 км в Карагандинская области	4 850,0	4 850,0	Работы по Актюбинской области завершены. Объект введен в эксплуатацию 20 декабря 2020 года.	Департамент капитального строительства и текущего ремонта
2	Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	объект	3	1. КУУН Кенкияк в Актюбинской области. 2. ОАВП Аральск в Кызылординской области. 3. КУУН Кумколь в Карагандинской области.	280 466,89	0	Реализация данного пункта планируется на квартал 2021 года	Департамент АСУТП и связи и Департамент эксплуатации
3	Ремонт зданий и сооружений ОАВП Аральск объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	объект	1	ОАВП Аральск в Кызылординской области.	14 305,50	14 305,50	Работы завершены.	Департамент капитального строительства и текущего ремонта
4	Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	объект	2	1. КУУН Кенкияк в Актюбинской области. 2. КУУН Кумколь в Карагандинской области.	535 413,00	447 558,00	На текущий момент по проекту «Увеличение пропускной способности систем измерения количества и качества нефти» на ГНПС «Кенкияк» и ГНПС «Кумколь» договор №25/335-2019 от 02.09.2019г.: Строительно-монтажные работы завершены. Метрологическая аттестация проведена. Ожидается получение положительного заключения метрологической аттестации. Объект введен в эксплуатацию 31 декабря 2020 года. - На текущий момент по проекту «Строительство административно-бытовых корпусов на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь» №25/336-2019 от 02.09.2019г.: Ввиду введения карантина и ограничения на передвижение по территории РК в период с апреля по май 2020 года, а так же усиления карантина в период с июня по август 2020 года завершение всех работ по Договору в установленные сроки стало невозможным. В период с марта по ноябрь 2020 года, заболеваемость сотрудников Подрядчика, как на строительных участках так и в головном офисе составила более 70%. В настоящий момент строительно-монтажные работы производятся на ежедневной основе. По состоянию на сегодняшний день фактический прогресс выполненных строительно-монтажных работ составляет – 71%. Ввод в эксплуатацию запланирован до 30 июня 2021 года.	Департамент капитального строительства и текущего ремонта
5	Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	услуга	1	1. МН "Кенкияк-Кумколь", ППМН через р. Темир (Ø813 мм; 4,58 км нефтепровода) р. Темир, между УПСОД №1 (Кенкияк, 0 км МН) и ЛКУ №2 (8,13 км МН); 2. МН " Кенкияк-Кумколь ", ППМН через р. Эмба (Ø 813 мм, 77 км нефтепровода) р. Эмба, между ЛКУ № 7 (76,57 км МН) и ЛКУ №8 (79,18 км МН).	15 572,34	15 572,34	В связи с увеличением обследуемых подводных переходов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь увеличилась общая сумма проводимой работы согласно заключенному договору №441467/2020/1 от 08.07.2020 г.	Департамент эксплуатации
6	Закуп основных средств	на объекты НП	1	Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода	42 596,43	44 813,30	Основные средства для пополнения неснижаемого аварийного запаса магистрального нефтепровода Кенкияк - Кумколь для обеспечения надежности и безопасной эксплуатации МН Кенкияк – Кумколь	Департамент АСУТП и связи и Департамент эксплуатации
ИТОГО					893 204,15	527 099,14		