Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО " Казахстанско-Китайский Трубопровод" за I квартал 2025 года.

	Наименование работы/услуги	Ед. изм.	Кол-во	План, тыс. тенге без НДС	Факт, тыс. тенге без НДС	Исполнение, %	Примечание
I	КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА "КЕНКИЯК-КУМКОЛЬ"			2 463 849	0	0	
1	ПИР на разработку рабочего проекта "Капитальный ремонт/реконструкция ВЛ10кВ" МН К-К"	ПИР	1	73 150	0	0	Ведутся тендерные процедуры
2	ПИР на разработку рабочего проекта "Капитальный ремонт радиальной ВЛ-10 кВ общей протяженностью 108,5 км"	ПИР	1	32 500	0	0	Ведутся тендерные процедуры
3	ПИР на разработку ПСД по реконструкции сооружений МН Кенкияк-Кумколь	ПИР	1	94 694	0	0	Ведутся тендерные процедуры
4	Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размывов	Комплексы работ	1	46 791	0	0	Работы запланированы в послепаводковый период. Проведение тендерных процедур запланировано в июне 2025г.
5	Строительство переездов через МН Кенкияк-Кумколь	Комплексы работ	2	22 604	0	0	Ведутся тендерные процедуры
6	Внедрение СОИ УПОУ "Кенкияк" МН "Кенкияк - Кумколь"	Комплексы работ	1	1 235 305	0	0	Подготовка материалов к проведению тендерных процедур
7	Модернизация TRS МН Кенкияк - Кумколь замена Модернизация SDH	Комплексы работ	1	898 804	0	0	Подготовка материалов к проведению тендерных процедур
8	ПИР на разработку ПСД по Модернизаций SCADA МН "Кенкияк - Кумколь"	ПИР	1	30 000	0	0	Закуп услуг запланирован на апрель 2025г.
9	ПИР на разработку ПСД по Модернизаций ПЛК МН Кенкияк - Кумколь	Комплексы работ	1	30 000	0	0	Закуп услуг запланирован на апрель 2025г.
II	РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА "КЕНКИЯК-КУМКОЛЬ"			1 048 353	0	0	
10	Капитальный ремонт котельной, систем отопления, горячего водоснабжения ОАВП Аральск	Комплексы работ	1	80 576	0	0	Ведутся тендерные процедуры
11	Обеспечение оснащенности автотранспортом и специальной техникой МН Кенкияк-Кумколь, задействованной в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации	штук	8	643 780	0	0	Ведутся тендерные процедуры

	Наименование работы/услуги	Ед. изм.	Кол-во	План, тыс. тенге без НДС	Факт, тыс. тенге без НДС	Исполнение, %	Примечание
12	Обеспечение дооснащения и замены оборудования и приспособлений на объектах МН Кенкияк-Кумколь, задействованных в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации	штук	13	86 172	0	0	Ведутся тендерные процедуры
13	ПИР на разработку ПСД по подключению распределительной подстанции (Соленая, Саксаульская, Токабай, Аральск), пожарной сигнализации "Токабай" к сетям телекоммуникаций МН "Кенкияк-Кумколь"	ПИР	1	25 000	0	0	Закуп услуг запланирован на май 2025г.
14	ПИР на разработку ПСД по проекту "Реконструкция зданий и сооружений ОАВП Аральск МН Кенкияк-Кумколь".	ПИР	1	40 320	0	0	Ведутся тендерные процедуры
15	Модернизация оборудования СИКН Кумколь МН Кенкияк-Кумколь (ПИР)	ПИР	1	38 600	0	0	Ведутся тендерные процедуры
16	Закуп основных средств	штук	216	133 904	0	0	Ведутся тендерные процедуры
	ИТОГО в тенге без НДС			3 512 201	0	0	