

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за I квартал 2026 года.

№ п/п	Наименование работы/услуги	Ед. изм.	Кол-во	Утверждено	Факт	Исполнение, %	Отклонение	Примечание
1	Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размывов	Работа	1	48 428,80	0	0	0	Проведение тендерных процедур запланировано на апрель 2026 года.
2	Строительство переездов через МН Кенкияк-Кумколь	Работа	2	23 395,55	0	0	0	Ведутся тендерные процедуры
3	Капитальный ремонт системы ЭХЗ МН Кенкияк-Кумколь	Работа	1	162 000,55	0	0	0	Ведутся тендерные процедуры
4	Внедрение СОН УППОУ "Аральск" МН "Кенкияк - Кумколь"	Работа	1	1 128 827,71	0	0	0	Проведение тендерных процедур запланировано на апрель 2026 года.
5	Работы по модернизации жизнеобеспечения блок боксов телемеханики и связи МН Кенкияк-Кумколь (ПИР)	ПИР	1	40 000,00	0	0	0	Проведение тендерных процедур запланировано на апрель 2026 года.
6	Модернизация ПЛК МН Кенкияк - Кумколь	Работа	1	1 500 000,00	0	0	0	Проведение тендерных процедур запланировано на апрель 2026 года.
7	Обеспечение оснащенности автотранспортом и специальной техникой МН Кенкияк-Кумколь, задействованной в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации	штг.	9	746 766,66	0	0	0	Ведутся тендерные процедуры
8	Обеспечение дооснащения и замены оборудования и приспособлений на объектах МН Кенкияк-Кумколь, задействованных в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации	штг.	54	187 094,70	0	0	0	Предусмотрено 28 позиций, из них по 13 позициям подписаны договоры с поставщиками, по 7 позициям договора на подписании, по остальным 8 позициям ведутся тендерные процедуры.
9	Реконструкция электроприводов задвижек марки АУМА МН Кенкияк-Кумколь для монтажа диэлектрической вставки между редуктором задвижки и электрическим приводом	Работа	1	94 880,77	0	0	0	Заключены договора на СМР, авторский надзор, технадзор. Ведутся подготовительные работы СМР
10	Модернизация оборудования системы измерений количества и показателей качества нефти Кумколь МН Кенкияк-Кумколь	Работа	1	816 124,70	0	0	0	Ведутся тендерные процедуры
11	Работы по ремонту ранее законсервированных несанкционированных врезок МН Кенкияк – Кумколь композитным материалом	Работа	1	378 966	0	0	0	Ведутся тендерные процедуры
12	Закуп основных средств	штг.	140	232 433	0	0	0	Предусмотрено 14 позиций, из них по 5 позициям подписаны договоры с поставщиками, по остальным 9 позициям ведутся тендерные процедуры.
	ИТОГО			5 358 919				