

Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за I квартал 2020 года.

тыс.тенге

| №            | Наименование работ   | ед.изм.       | кол-во | Место расположение объектов  | План (стоимость работ) | Факт (выполнения) | Примечание/обоснование  | Ответственное структурное подразделение                   |
|--------------|--|---------------|--------|--|------------------------|-------------------|---|---|
| 1            | Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь   | переезд       | 2      | 1. На 187 км МН Кенкияк-Кумколь в Актобинской области.<br>2. На 777 км в Карагандинская области  | 9 932,30               | 0                 | Реализация данного пункта планируется на III квартал 2020 года  | Департамент капитального строительства и текущего ремонта |
| 2            | Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь | объект        | 3      | 1. КУУН Кенкияк в Актобинской области.<br>2. ОАВП Аральск в Кызылординской области.<br>3. КУУН Кумколь в Карагандинской области.   | 280 466,89             | 0                 | Реализация данного пункта планируется на I квартал 2020 года  | Департамент капитального строительства и текущего ремонта |
| 3            | Ремонт зданий и сооружений ОАВП Аральск объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь   | объект        | 1      | ОАВП Аральск в Кызылординской области.   | 14 480,15              | 0                 | Реализация данного пункта планируется на III квартал 2020 года  | Департамент капитального строительства и текущего ремонта |
| 4            | Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь  | объект        | 2      | 1. КУУН Кенкияк в Актобинской области.<br>2. КУУН Кумколь в Карагандинской области.  | 535 413,00             | 0                 | Срок завершения по плану май 2020 года, но ввиду сложившейся ситуацией рассматривается вопрос о переносе сроков завершения работ              | Департамент капитального строительства и текущего ремонта |
| 5            | Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь   | услуга        | 1      | 1. МН "Кенкияк-Кумколь", ППМН через р. Темир (Ø813 мм; 4,58 км нефтепровода) р. Темир, между УПСОД №1 (Кенкияк, 0 км МН) и ЛКУ №2 (8,13 км МН);<br>2. МН "Кенкияк-Кумколь", ППМН через р. Эмба (Ø 813 мм, 77 км нефтепровода) р. Эмба, между ЛКУ № 7 (76,57 км МН) и ЛКУ №8 (79,18 км МН). | 2 900,00               | 0                 | В настоящее время ведутся все необходимые процедуры для своевременного осуществления закупа. Срок выполнения работ III - IV квартал 2020 года | Департамент эксплуатации                                  |
| 6            | Закуп основных средств   | на объекты НП | 1      | Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода  | 50 011,81              | 0                 | Реализация данного мероприятия планируется на IV квартал 2020 года .  | Департамент АСУТП и связи и Департамент эксплуатации      |
| <b>Итого</b> |  |               |        |  | <b>893 204,15</b>      | <b>0,00</b>       |   |   |