

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", перекачка нефти по системе магистрального трубопровода

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуга по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	тыс.тонн	8 506	7 613	2024 год	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404	21 601,80	21 601,80	0	Мероприятия ИП выполнены в полном объеме	21 601,80	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
2		Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 90 км по 108 км (3-этап)						124 184,60	124 826,09	641,49		124 826,09	0	0	0										
3		Диагностика резервуаров МН Кенкияк – Кумколь, частичная диагностика РВС №1 V- 400 м3 на ПУ Кенкияк и РВС №1, №2 V- 400 м3 на ПУ Кумколь						15 211,70	15 211,70	0		15 211,70	0	0	0										
4		Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь						658 955,50	658 955,52	0		658 955,52	0	0	0										
5		Закуп основных средств						25 850,11	45 826,10	19 975,99		45 826,10	0	0	0										
6		Строительство переезда на 405 км МН Кенкияк-Кумколь						57 400,00	57 400,00	0		57 400,00	0	0	0										
7		ПИР по разработке рабочего проекта реконструкции системы ОХЗ						36 203,17	36 283,60	80,43		36 283,60	0	0	0										
		ИТОГО						939 406,88	960 104,81	20 697,93		960 104,81	0	0	0										

При этом показатели согласно столбцам 17-26 не предусмотрены утвержденной инвестиционной программой.

Генеральный директор _____

Курманбаев Т.И.

Смирнов Вадим

Тугал