

2026 жылдың І жартыжылдығындағы "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат.							
р/с №	Жұмыс/қызмет атауы	Өлш. бірл.	Саны	Жоспар, мың ҚҚС-сыз теңге	Нақты, мың ҚҚС-сыз теңге	Орындалуы, %	Орындау мәртебесі
1	Су шайылған жерлердегі трасса бойындағы өтпе учаскелерінде құю құрылғысы	Жұмыс	1	48 428,80	0	0%	"Самұрық-Қазына" АҚ электрондық сатып алу порталында сатып алу рәсімдері жүргізілуде.
2	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ арқылы өткел салу	Жұмыс	2	23 395,55	0	0%	Өткізілген сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша қызметтерді жеткізушімен шарт жасалды. ҚМЖ жүргізілуде.
3	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ ЭХҚ жүйесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	162 000,55	0	0%	"Самұрық-Қазына" АҚ электрондық сатып алу порталында сатып алу рәсімдері жүргізілуде.
4	«Кеңқияқ - Құмкөл» МҚ «Арал» ТҚҚҚТ МҚК енгізу	Жұмыс	1	1 128 827,71	0	0%	Өткізілген сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша қызметтерді жеткізушімен шарт жасалды. ҚМЖ жүргізілуде.
5	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ (ЖІЖ) телемеханика және байланыс бокстарының блогын тіршілікті қамтамасыз етуді жаңғырту жөніндегі жұмыстар	ЖІЖ	1	40 000,00	0	0%	Өткізілген сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша қызметтерді жеткізушімен шарт жасалды.
6	Кеңқияқ - Құмкөл МН БЛК жаңғырту	Жұмыс	1	1 500 000,00	0	0%	Тендердің қорытындысы бойынша жеңімпаз танылды, келісім-шарт келісілуде.
7	МҚ пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарға тартылған, сондай-ақ авариялық жағдайларға жедел ден қою үшін Кеңқияқ-Құмкөл МҚ автокөлігімен және арнайы техникасымен жарақтандырылуын қамтамасыз ету	д.	9	746 766,66	0	0%	Өткізілген сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша қызметтерді жеткізушімен шарт жасалды.
8	МҚ пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарға тартылған, сондай-ақ авариялық жағдайларға жедел ден қою үшін Кеңқияқ-Құмкөл МҚ объектілеріндегі жабдықтар мен құрылғыларды толық жарақтандыруды және ауыстыруды қамтамасыз ету	д.	54	187 094,70	40 782,89	22%	"Самұрық-Қазына" АҚ электрондық сатып алу порталында сатып алу рәсімдері жүргізілуде.
9	Ысырма редукторы мен электр жетегі арасындағы диэлектрлік ендірмені монтаждау үшін АУМА Кеңқияқ-Құмкөл МҚ маркалы ысырмаларының электр жетектерін реконструкциялау	Жұмыс	1	94 880,77	0	0%	Өткізілген сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша қызметтерді жеткізушімен шарт жасалды. ҚМЖ жүргізілуде.
10	Кеңқияқ - Құмкөл МҚ Құмкөл мұнайының саны мен сапа көрсеткіштерін өлшеу жүйесінің жабдықтарын жаңғырту	Жұмыс	1	816 124,70	0	0%	"Самұрық-Қазына" АҚ электрондық сатып алу порталында сатып алу рәсімдері жүргізілуде.
11	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ бұрын тоқтатылған рұқсат етілмеген кесінділерін композиттік материалмен жөндеу бойынша жұмыстар	Жұмыс	1	378 966,15	0	0%	"Самұрық-Қазына" АҚ электрондық сатып алу порталында сатып алу рәсімдері жүргізілуде.
12	Негізгі құралдарды сатып алу	д.	140	232 433,20	2 103,60	1%	"Самұрық-Қазына" АҚ электрондық сатып алу порталында сатып алу рәсімдері жүргізілуде.
16	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ ТЖҚ жаңғырту	Жұмыс	1	8 616,79	8 319,66	97%	Аталған іс-шара 2025 жылдан 2026 жылға жартылай ауыстырылды. Іс-шара орындалды.
	ЖИЫНЫ			5 367 535,58	51 206,15	1%	