

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-нің 2026 жылғы I тоқсандағы бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат.

р/с №	Жұмыстың/қызметтің атауы	Өлш. бірл.	Саны	Бекітілді	Факт	Орындалуы, %	Ауытқу	Ескерту
1	Трасса бойындағы өтпелер учаскелерінде шайылған жерлердегі ағынды құрылғысы	Жұмыс	1	48 428,80	0	0	0	Тендерлік рәсімдерді өткізу 2026 жылдың сәуіріне жоспарланған.
2	Кеңкияк-Құмкөл МҚ арқылы өткелдер салу	Жұмыс	2	23 395,55	0	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
3	Кеңкияк-Құмкөл МҚ ЭХК жүйесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	162 000,55	0	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
4	«Кеңкияк - Құмкөл» МҚ «Арал» ТҰҚТ МҚЖ енгізу	Жұмыс	1	1 128 827,71	0	0	0	Тендерлік рәсімдерді өткізу 2026 жылдың сәуіріне жоспарланған.
5	Кеңкияк-Құмкөл МҚ телемеханика және байланыс блок бокстарының тіршілікті қамтамасыз етуін жаңғырту жұмыстары	ЖДЖ	1	40 000,00	0	0	0	Тендерлік рәсімдерді өткізу 2026 жылдың сәуіріне жоспарланған.
6	Кеңкияк - Құмкөл МҚ БЛК жаңғырту	Жұмыс	1	1 500 000,00	0	0	0	Тендерлік рәсімдерді өткізу 2026 жылдың сәуіріне жоспарланған.
7	Кеңкияк-Құмкөл МҚ-ны МҚ пайдалану және техникалық қызмет көрсету жұмыстарына, сондай-ақ авариялық жағдайларға жедел ден қою үшін жұмылдырылған автокөлік және арнайы техникамен жарақтандыруды қамтамасыз ету	д.	9	746 766,66	0	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
8	Кеңкияк-Құмкөл МҚ объектілерінде МҚ пайдалану және техникалық қызмет көрсету жұмыстарына, сондай-ақ авариялық жағдайларға жедел ден қою үшін жұмылдырылған жабдықтар мен құрылғыларды толық жарақтандыруды және ауыстыруды қамтамасыз ету.	д.	54	187 094,70	0	0	0	28 позиция қарастырылған, оның ішінде 13 позиция бойынша өнім берушілермен шарттарға қол қойылды, 7 позиция бойынша шартқа қол қою күтілуде, қалған 8 позиция бойынша тендерлік рәсімдер жүргізілуде.
9	«Кеңкияк-Құмкөл» МҚ-да ысырма редукторы мен электржетек арасындағы диэлектрлік кірістірмені орнату үшін АУМА маркалы ысырма электржетектерін реконструкциялау.	Жұмыс	1	94 880,77	0	0	0	ҚМЖ, авторлық қадағалау, техникалық қадағалау бойынша шарттар жасалды. ҚМЖ дайындық жұмыстары жүргізілуде
10	Кеңкияк - Құмкөл МҚ-ның Құмкөл мұнай саны мен сапа көрсеткіштерін өлшеу жүйесінің жабдықтарын жаңғырту	Жұмыс	1	816 124,70	0	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
11	Кеңкияк-Құмкөл МҚ бұрын тоқтатылған рұқсат етілмеген кесінділерін композиттік материалмен жөндеу бойынша жұмыстар	Жұмыс	1	378 966	0	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
12	Негізгі құралдарды сатып алу	д.	140	232 433	0	0	0	14 позиция қарастырылған, оның ішінде 5 позиция бойынша өнім берушілермен шарттарға қол қойылды, қалған 9 позиция бойынша тендерлік рәсімдер жүргізілуде.
	ЖИЫНЫ			5 358 919				